

18.03.2019 -ന് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറുടെ ചേമ്പറ്റിൽ വെച്ച് ചേർന്ന
ജില്ലാതല അവലോകനത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്

യോഗം കൃത്യം 2 മണിക്ക് ആരംഭിച്ചു. പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹത്തായ യോഗത്തിൽ അസി.ഡിവലപ്പമെന്റ് കമ്മീഷൻ (ജനറൽ) ശ്രീ. വൈജ്ഞ, അസി. പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ (WD) ശ്രീമതി. എം.റി. മാളുകുട്ടി, ലൈഫ് മിഷൻ ജില്ലാ കോ. ഓർഡിനേറ്റർ ശ്രീ. സിബി വർഗ്ഗീസ്.കെ, എല്ലാ സ്കോക്കളിലെയും ബി.ഡി.ഒ. മാർ, എക്സ്റ്റീഞ്ചൻ ഓഫീസർമാർ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

2018-19 ഫൂന്ന് സാമ്പത്തികവർഷം അവസാനിക്കുന്നതിന് രണ്ട് ആഴ്ചകൾ മാത്രം അവശേഷിക്കുമ്പോൾ മാർച്ച് 31-നകം പുർത്തീകരിക്കേണ്ട പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തി വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനുള്ള മുന്നാറുകമെന്ന നിലയിലാണ് ഈ യോഗം ഇപ്പോൾ വിളിച്ചു ചേർന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ആമുഖമായി അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് വിവിധ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി യോഗം വിലയിരുത്തി.

പി.എം.എ.വൈ(ജി)

കർണ്ണം

പി.എം.എ.വൈ.(ജി)-ൽ ഉൾപ്പെട്ട 34 വീടുകളാണ് ഈ നി
പുർത്തീകരിക്കുവാനുള്ളതെന്നും, ആയതിൽ രൂഫ് ലൈബില്യൂള്ള 9 ഉം, ലിന്റൽ
ലൈബില്യൂള്ള 12 വീടുകളും, ഉൾപ്പെടെ 21 വീടുകൾ മാർച്ച് 31-നകം
പുർത്തീകരിക്കുവാനാകുമെന്നും അവശേഷിക്കുന്ന 13 വീടുകൾ രൂഫ് ലൈബിൽ
എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നും നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാതെ സ്ഥലവുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വീട് അവശേഷിക്കുന്നതായും സ്കോക്
ഡയറക്ടർമെന്റ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

പന്മരം

സ്കോക്കിൽ 25 വീടുകളാണ് ഈ പി.എം.എ.വൈ. (ജി)
പുർത്തീകരിക്കാനുള്ളതെന്നും ആയതിൽ 24 വീടുകൾ മാർച്ച് 31-നകം
പുർത്തീകരിക്കുമെന്നും ഭവന നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാതെ Migrate ചെയ്തു പോയ
ഒരു ഗുണനിലയിലെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന മുറക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ
തുടർന്ന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും സ്കോക് ഡയറക്ടർമെന്റ് ഓഫീസർ
അറിയിച്ചു.

മാനന്തവാടി

പി.എം.എ.വെവ. പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തിയ 70 വീടുകളാണ് പുർത്തിയാകാതെ മാനന്തവാടി സ്നോക്കിൽ അവഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആധിക്യത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ഒരു ഗുണഭോക്താവിന്റെ വീടാഴികെ 63 വീടുകൾ മാർച്ച് 31-നകം പുർത്തീകരിക്കുവാനാകുമെന്നും 6 വീടുകൾ മേൽക്കുറവരെയുള്ള നിർമ്മാണം പുർത്തീകരിക്കുവാനാകുമെന്നും ബി.ഡി.ഒ യോഗത്തെ അറിയിച്ചു.

ബന്തേരി.

പുർത്തീയാകാതെ അവഗ്രഹിക്കുന്ന 12 വീടുകളിൽ ലഭ്യമായ സ്ഥലം ഭവന നിർമ്മാണത്തിനുയോജ്യമല്ലാത്തതിനാൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാതെ വീടാഴികെയുള്ള 11 വീടുകളിൽ 6 വീടുകൾ മാർച്ച് 31-നകം പുർത്തീകരിക്കുമെന്നും അവഗ്രഹിക്കുന്ന 5 വീടുകൾ രൂഫ് ലൈഖൻസ് എത്തിക്കുവാനാകുമെന്നും സ്നോക്ക് ഡാബ്ലപ്പമെന്തു് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

പി.എം.എ.വെവ. (ജി) പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തിയ മുഴുവൻ ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും ഭവന നിർമ്മാണം മാർച്ച് 31-നകം പുർത്തീയാക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടികൾ സീക്രിക്കറ്റാമെന്ന് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു.

എസ്.ഐ.സി.സി. ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ പരമാവധി ഗുണഭോക്താക്കളെ കണക്കാക്കിയതിനാൽ അവഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലമില്ലാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളാഴികെ ഭവന നിർമ്മാണം വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളെ മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് രോഴ്‌ചക്കേം ലഭ്യമാക്കുന്നതാണെന്ന് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി.

കൺവർജ്ജൻസ്

പി.എം.എ.വെവ. ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് നൽകാവുന്ന പരമാവധി സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാര്യക്ഷമമായും ഫലപ്രദമായും പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു. സ്നോക്ക്‌തല അവലോകന യോഗത്തിൽ പ്രത്യേക അജഞ്ചയായി സംയോജന പദ്ധതി പുരോഗതികൂടി വിലയിരുത്തേണ്ടതാണെന്നും മിനിട്ടിസിൽ പ്രത്യേകം ഇക്കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നും പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി.

എഎ.എ.വൈ.

കർപ്പറ്റ്.

എഎ.വൈ. പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട് 92 വീടുകളിൽ, വൈത്തിരി പണ്ണായത്തിലെ Migrate ചെയ്തതിനാൽ ഭവന നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്ത ഒരു ഗുണഭോക്താവിന്റെ തൊഴികെ 77 വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും, 15 വീടുകൾ രൂഫ് ലൈവൽ വരെയും നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ബോക്ക് ഡവലപ്പമെന്ത് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

പന്മരം

പന്മരം ബോക്കിൽ എഎ.എ.വൈ.-ൽ ഉൾപ്പെട്ട ഐല്ലാ ഭവനങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചതായി ബോക്ക് ഡവലപ്പമെന്ത് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

മാനന്തവാടി

എഎ.എ.വൈ. പദ്ധതി പ്രകാരം കരാറിലേർപ്പെട്ട് 36 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വീടുകളാണ് ഈ പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ളതെന്നും, ആയതിൽ ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ലഭ്യമായ സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച തടസ്സങ്ങൾ മുലം നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്ത ഒരു വീടൊഴികെയുള്ള 35 വീടുകളിൽ 8 വീടുകൾ ആർ.ആർ-ന് നോട്ടീസ് അയച്ചതായും അവഗേശപ്പെടുന്ന വീടുകൾ മാർച്ച് 31-നകം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബോക്ക് ഡവലപ്പമെന്ത് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

ബന്തേരി

ബന്തേരി ബോക്കിൽ ആകെ 6 വീടുകളാണ് എഎ.എ.വൈ.-ൽ ഈ അവഗേശപ്പെടുന്നതെന്നും ആയതിൽ 5 വീടുകൾ മാർച്ച് 31-നകം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും ഒരു വീട് മേൽക്കൂര നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുവാനാകുമെന്നും ബോക്ക് ഡവലപ്പമെന്ത് ഓഫീസർ യോഗത്തെ അറിയിച്ചു.

എഎ.വൈ. പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട മുഴുവൻ ഭവനങ്ങളും ഈ മാസം തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ നടപടി സീകരിക്കണമെന്ന് ഫ്രോജക്ക് ഡയറക്ടർ കർശനമായി നിർദ്ദേശിച്ചു. എഎ.എ.വൈ. പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട മുഴുവൻ ഭവനങ്ങളും മാർച്ച് 31-നകം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും എ.ഒഎ.എസ്.-ൽ സാങ്ചശൻ ചെയ്തശേഷം ഭവന നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്ന ഗുണഭോക്താക്കളെ പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി വിശദ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ലിസ്റ്റ് ഈ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നും ഫ്രോജക്ക് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി.

Awaas plus Geo-tagging

സംസ്ഥാനത്താകെ ജിയോ ടാഗ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഗുണനിലോക്കാകളുടെ എല്ലാത്തിൽ ഏറ്റവും കുടുതൽ എല്ലാം ജിയോ ടാഗ് ചെയ്ത സ്പോക്സ് പദ്ധതിയായതുകളിൽ മുൻ നിര സ്ഥാനങ്ങളിൽ വയനാട് ജില്ലയിലെ സ്പോക്സ് പദ്ധതിയായതുകൾ എത്തിയെന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആര്ഥാർത്ഥമായ പരിശീലനത്താലാണെന്നും ആയതിനാൽ എല്ലാവരെയും യോഗത്തിൽ പ്രത്യേകം അഭിനന്ധിക്കുന്നതായും പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. കുറഞ്ഞ സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ 22721 ഗുണനിലോക്കാകളെ ജിയോ ടാഗ് ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചുവെന്നത് മികച്ച നേട്ടമായി കരുതുന്നുവെന്നും പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Awaas plus -ൽ ജിയോ ടാഗിങ്ങ്-ന് വി. ഇ.കെ. മാർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി ഒരോ പദ്ധതിലും ജിയോ ടാഗ് ചെയ്തതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി.

Awaas plus aadhar uploading

ജില്ലയിലാകെ ജിയോ ടാഗ് ചെയ്ത 22721 ഗുണനിലോക്കാകളിൽ നാളിതുവരെ 1312 ഗുണനിലോക്കാകളുടെ ആധാർ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് സെസ്റ്റിൽ അപ് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ വളരെ കുറഞ്ഞ പുരോഗതിയാണെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി. മാർച്ച് 31-നകം മുഴുവൻ ഗുണനിലോക്കാകളുടെയും വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി. നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളുപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഇത്രയധികം വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദൃഷ്ടകരമാണെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചതിനെന്തുടർന്ന് ഭരണ സമിതിയുമായി ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്ത അംഗീകാരം നേടിയ ശേഷം മതിയായ അധിക താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയോഗിച്ച് ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കാവുന്നതാണെന്ന് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി.

IWMP- Exit Protocol

വൈദ്യുതി, കർപ്പറ സ്പോക്സുകളിലെ പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ Exit Protocol ഏപ്പിൽ 10 -നകം ഈ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്ന് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി. IWMP-5 പ്രോജക്ടിന്റെ വാർഷിക കർമ്മ

പദ്ധതി ശ്രാമ വികസന കമ്മീഷണർക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതിനാൽ അടിയന്തരമായി ആയത് തയ്യാറാക്കി ലഭ്യമാക്കുവാൻ കർപ്പറ്റ് ബി.ഡി.ഒ. യെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

പി.ജി.സൈൽ

പി.ജി. സൈൽ വഴി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പരാതികൾ സ്നേഹക്കുകളിൽ നിന്നും ബി.ഡി.ഒ.യുടെ അനേകം റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ കളക്ടർക്കുള്ള റിപ്പോർട്ട് ധമാസമയം നൽകാനാവാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്ന് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ഓരോ ചക്കുള്ളിൽ സ്നേഹക്കുകളിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് നൽകാനുള്ള മുഴുവൻ പരാതികളിൽമേലും അനേകം നടത്തി മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്ന് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു.

NNBOMP

ബഹുധാന്യ യുണിറ്റ് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നതിനായി ഗുണനിധി പട്ടിക തയ്യാറാക്കി നൽകുവാനാവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ആയത് ബന്ധേതരി സ്നേഹക്കിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതുവെന്ന് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു. മറ്റു സ്നേഹക്കുകളിൽ ഏപ്രിൽ 30-നകം ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി നൽകേണ്ടതാണെന്ന് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി.

പ്ലാൻ

ജില്ലയിലെ പദ്ധതി പുരോഗതി നിലവിൽ 64% മാത്രാമാണെന്നും, ആയത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രാമ വികസന കമ്മീഷണർ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അസി. ധ്വനിപ്രവർത്തനക്കു കമ്മീഷണർ (ജനറൽ) യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു. ഈ ഇന്നു ഇന്നു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ പദ്ധതി പുരോഗതി 72% എക്കിലും എത്തിക്കുന്നതിന് സത്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അസി. ധ്വനിപ്രവർത്തനക്കു കമ്മീഷണർ (ജനറൽ) നിർദ്ദേശം നൽകി.

എ.ഓ.എൽ.എ. ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കർശനമായ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കി ഗുണമേരു ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണെന്ന് എ.ഡി.സി. (ജനറൽ) നിർദ്ദേശം നൽകി.

ലൈഫ്

ലൈഫ് എം.എ.എസിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോൾ അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും സോഫ്റ്റ് ബെയറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങൾ ശരിയായ വിധത്തിൽ ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനുശേഷം ആവശ്യമായ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണെന്നും ലൈഫ് മിഷൻ കോ. ഓർഡിനേറ്റർ അറിയിച്ചു. ലൈഫ് ഫോറ്മ് 2 വിശദീകരിച്ച ശബ്ദം സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷ അടിയന്തിരമായി സമർപ്പിക്കുവാൻ ലൈഫ് കോ.ഓർഡിനേറ്റർ നിർദ്ദേശം നൽകി.

മേസൺ ട്രെയിനിംഗ്

മേസൺ പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുത്രപ്പള്ളി, മുള്ളൻകൊല്ലി,മുട്ടിൽ, വെള്ളമുണ്ട് എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഓരോ ഭവനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നതായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു. പരിശീലനം ഫലപ്രദമായി പൂർത്തീയാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മേര് പരിശോധനയിലൂടെ ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ പ്രോജക്ടഡയരക്കടർ നിർദ്ദേശം നൽകി.

ബി.ആർ.ജീ.എഫ്

ബി.ആർ.ജീ.എഫ് പദ്ധതിക്കായി ബാക്ക് അക്കൗണ്ടറിൽ എത്തെങ്കിലും തുക നീക്കിയിരിപ്പുണ്ടകിൽ ആയത് അടിയന്തിരമായി തിരിച്ചടക്കുവാനും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുവാനും പ്രോജക്ട് ഡയരക്കടർ നിർദ്ദേശിച്ചു.

സെറീകൾച്ചർ

സെറീകൾച്ചർ ജില്ലയിൽ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരോ ബ്ലോക്കിൽ നിന്നും പുതിയ കർഷകരെ ഈ കൂഷിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുവാൻ പ്രോജക്ട് ഡയരക്കടർ നിർദ്ദേശം നൽകി. പ്രളയക്കെടുത്തിയിലും കാർഷിക വിളകളുടെ വില തകർച്ചമുണ്ടാക്കിയായ വയനാട്ടിലെ കർഷകർക്ക് വളരെ സഹായകമാവുന്ന കൂഷിയെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയും ജില്ലയിൽ സെറീകൾച്ചർ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രമം ആവശ്യമാണെന്ന് പ്രോജക്ട് ഡയരക്കടർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സാഗി

കോട്ടത്തറ പദ്ധതിന്റെ പദ്ധതിയിൽ സർവ്വേ ഡോറ് , വിലോജ് സർവ്വേ ഡോറ് എന്നിവ സെസ്റ്റിൽ അപ്പ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അടിയന്തിരമായി ശ്രദ്ധ പുലർത്തുവാൻ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ കൽപ്പറ്റ ബി.ഡി.എച്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.

പൊഴുതന പദ്ധതിലെ വി.ഡി.പി. അടിയന്തിരമായി തയ്യാറാക്കി
അപ്പലോഡ് ചെയ്യുവാൻ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു.

യോഗം 5 മണിയ്ക്ക് അവസാനിച്ചു.



പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ
പി.എ.യു.വയനാട്