

**16.03.2019 ന് പി.എ.യു വിൽ കൂടിയ ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസർമാരുടെ പ്രതിമാസ അവലോകന യോഗത്തിന്റെ നടപടി കുറിപ്പ്**

യോഗം രാവിലെ 10.30 ന് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ശ്രീ.ജെ.എ.അനിൽകുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ആരംഭിച്ചു. ബ്ലോക്കുകളിലെ എച്ച്.എ.മാരും യോഗത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ പേരെയും അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു.

ബ്ലോക്കുകളിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന മുഴുവൻ പദ്ധതികളുടെയും അക്കൗണ്ട് സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ കൃത്യതയോടെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഹെഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാർക്കാണ്. എന്നാൽ ഐ.എ. വൈ.പി.എം.എ.വൈ(ജി),പി.എം.കെ.എസ്.വൈ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളുടെ കണക്കുകൾ കൃത്യതയോടെ സൂക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും സമയബന്ധിതമായി റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന കാര്യത്തിലും അക്കൗണ്ടന്റുമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പൊതുവിൽ വീഴ്ചയുണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം പി.ഡി. ചുണ്ടികാട്ടി.ഇക്കാര്യം ഗൗരവമായി പരിശോധിച്ച് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം പരിഹരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു.

**ഐ.എ.വൈ**

പുരോഗതി ബ്ലോക്കടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്തി.

**2010-11 to 2015- 16**

**Data Entry Status Report as on 16.03.2019**

Sl. No	Name of Blocks	Spill over Houses Year wise						Total	Reason for Pending in IAY MIS Entry											Under Construction
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16		Single Window (as per MIS Report)	Death case without legal heir	Migrated	Refund	RR Process	Duplication	False Entry	Court Issues	Sanctioned but no fund released	Agency Completed , Can't going in Acc.	Total	
1	Athiyannur	2	1	0	2	3	4	12	2	0	0	7	1	0	0	1	1	0	12	0
2	Chirayinkeezh	7	20	12	10	4	6	59	0	0	4	6	34	0	0	4	0	8	56	3
3	Kilimanoor	2	4	2	3	6	8	25	9	0	3	2	9	0	1	1	0	25	0	
4	Nedumangad	8	8	2	1	4	6	29	8	0	0	8	13	0	0	0	0	29	0	
5	Nemom	0	2	1	0	3	12	18	2	1	2	6	3	0	0	0	0	14	4	
6	Parassala	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3	0	
7	Perumkadavila	1	0	0	0	4	10	15	0	0	0	1	6	0	0	0	6	13	2	
8	Pothencode	44	7	4	5	5	11	76	44	0	0	4	11	0	3	0	0	11	73	3
9	Vamanapuram	42	7	9	1	3	8	70	40	0	1	4	20	1	2	0	0	68	2	
10	Varkala	16	3	3	0	9	5	36	8	0	0	3	14	0	2	0	1	3	31	5
11	Vellanaad	6	6	1	2	6	11	32	0	3	0	2	7	3	0	2	1	0	18	14
	<b>Total</b>	<b>128</b>	<b>58</b>	<b>34</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>84</b>	<b>375</b>	<b>113</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>44</b>	<b>120</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>342</b>	<b>33</b>

- ലഭിച്ചതും ചെലവഴിച്ചതുമായ ഫണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് വർഷം തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പി.എ.യു വിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രൊഫോർമയിൽ 20-ാം തീയതിക്കകം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
- അധിക ധനസഹായമായി ലഭിച്ച തുക സംബന്ധിച്ച് 2015-16 വരെയുള്ള ഭൗതികവും സാമ്പത്തികവുമായ കണക്ക് പരിശോധിച്ച് അധിക ഫണ്ട് കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. (22-ാം തീയതിയ്ക്ക് മുൻപ്) .
- മാർച്ച് 25 ന് മുൻപ് പുരോഗതിയിലുള്ള മുഴുവൻ വീടുകളും പൂർത്തിയാക്കി എം.ഐ.എസ് ഡാറ്റാ എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- ഒരു ഗഡുവും നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളെ എം.ഐ.എസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്.അത്തരം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കണം.

**പി.എം.എ.വൈ**

പുരോഗതി ബ്ലോക്കടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്തി

PMAY (2016-17 + 2017-18) as on 16.03.2019

Sl. No	Block Name	Target	Registered	GEO Tagged	Sanctioned	1st Installment	2nd Installment	3rd Installment	Completed	Actual Pending	Sanctioned after 01.08.2018	Houses to be completed
1	Athiyannur	291	340	282	249	249	226	214	215	34	24	28
2	Chirayinkeezh	491	345	232	228	228	213	206	206	22	2	20
3	Kilimanoor	778	557	485	485	485	474	466	468	17	0	13
4	Nedumangad	229	219	158	121	121	118	118	118	3	0	0
5	Nemom	343	313	190	174	174	170	167	167	7	1	7
6	Parassala	294	277	223	213	213	205	196	198	15	9	11
7	Perumkadavila	404	310	269	228	228	216	208	209	19	12	14
8	Pothencode	551	375	240	239	238	208	193	195	44	12	41
9	Vamanapuram	1024	583	493	479	479	469	464	464	15	7	12
10	Varkala	510	382	240	230	230	217	181	183	47	7	47
11	Vellanad	497	438	311	291	291	277	266	266	25	0	15
<b>Total</b>		<b>5412</b>	<b>4139</b>	<b>3123</b>	<b>2937</b>	<b>2936</b>	<b>2793</b>	<b>2679</b>	<b>2689</b>	<b>248</b>	<b>74</b>	<b>208</b>

അവശേഷിക്കുന്ന വീടുകളുടെ പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച് പ്രതീക്ഷിത പുരോഗതി താഴെപറയും പ്രകാരം ബി.ഡി.ഒ മാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

	Houses to be completed	മാർച്ചിൽ തീരുന്നവ	ഏപ്രിലിൽ തീരുന്നവ	മെയിൽ തീരുന്നവ	മറ്റ് കാരണങ്ങൾ
അതിയന്നൂർ	28	21	4		3 (completed,not in MIS)
ചിറയിൻകീഴ്	20	9	5	6	
കിളിമാനൂർ	13	5	2		(6 എണ്ണം ഒഴിവാക്കേണ്ടത്)
നേമം	7	3	2		2(New agreement)
പാറശ്ശാല	11	3	5	3	
പെരുങ്കടവിള	14	4	4	6	
പോത്തൻകോട്	41	20	10	11	
വാമനപുരം	12	5			7(New agreement)
വർക്കല	47	20	5		22(completed,not in MIS)
വെള്ളനാട്	15	12	3		
	<b>208</b>	<b>102</b>	<b>40</b>	<b>26</b>	<b>40</b>

- ജില്ലയിൽ പൊതുവിൽ എം.ഐ.എസ് ജിയോടാഗിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തൃപ്തികരമാണ്.എന്നാൽ വർക്കല ബ്ലോക്കിൽ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.ഇത് ഗൗരവമായി വീക്ഷിക്കുന്നതാണ്.
- വർക്കല ബ്ലോക്കിലെ ജിയോടാഗ് സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിന് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.
- ഭൂമിയില്ലാത്ത ഭവന രഹിതർക്ക് ഭൂമി വാങ്ങി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത വിവരം അടിയന്തിരമായി സമർപ്പിക്കണം.
- എഗ്രിമെന്റ് വച്ച വീടുകളെല്ലാം മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.പൂർത്തിയാക്കേണ്ട വീടുകൾ മാർച്ച് 28നകം പൂർത്തീകരിച്ച് എം.ഐ.എസ് ഡാറ്റാ എൻട്രി വരുത്തേണ്ടതാണ്.

- വി.ഇ.ഒ/ഹൗസിംഗ് ഓഫീസർമാരെ ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടിയ്ക്ക് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്തുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പകരം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
- പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട വീടുകൾ 2019 മാർച്ച് 31 നകം പൂർത്തീകരിക്കാതിരുന്നാൽ ആയത് ബന്ധപ്പെട്ട നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയായി മാറുമെന്ന് സി.ആർ.ഡി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം പി.ഡി. അറിയിച്ചു.ആയതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ബി.ഡി.ഒ മാർ വ്യക്തിപരമായ ശ്രദ്ധചെലുത്തേണ്ടതും സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തേണ്ടതുമാണ്.
- ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർമ്മാണ പുരോഗതി ദൈനംദിനം വിലയിരുത്തുന്നതിനും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

**ആവാസ് പ്ലസ്**

ആവാസ് പ്ലസിൽ മികച്ച പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിനായി തീവ്രപരിശ്രമം നടത്തിയ മുഴുവൻ വി.ഇ.ഒമാർ, ജോ.ബി.ഡി.ഒമാർ, എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർമാർ, ബി.ഡി.ഒ മാർ, മറ്റ് ജീവനക്കാരെയും പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ യോഗത്തിൽ അഭിനന്ദിച്ചു.ഇക്കാര്യത്തിൽ സാധ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ടീം സ്പിരിറ്റ് നിലനിർത്തേണ്ടതും കുറവുകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

**Awaas Plus Registration Report as on 16.03.2019**

Sl. No	Block Name	Total Registration	Andhaar Entered	Daily Progress
1	Athiyannur	3027	745	0
2	Chirayinkeezh	3199	486	0
3	Kilimanoor	3516	1350	8
4	Nedumangad	1705	1512	133
5	Nemom	3204	1069	0
6	Parassala	2493	301	2
7	Perumkadavila	4873	981	0
8	Pothencode	2650	467	22
9	Vamanapuram	3321	1858	238
10	Varkala	1709	204	25
11	Vellanad	4111	1588	36
<b>Total</b>		<b>33808</b>	<b>10561</b>	<b>464</b>

- ആവാസ് പ്ലസ് - ആധാർ സീഡിംഗ് മാർച്ച് മാസം തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനായി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ പെരുമാറ്റചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ച് കൊണ്ട് മതിയായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ബ്ലോക്കാഫീസിൽ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

**കൺവെർജൻസ് പ്ലാൻ**

പുരോഗതി വിലയിരുത്തുകയും ആവശ്യമായ അപ്ഡേഷൻ ഗുഗിൾ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗിൽ അജണ്ടയായി ഉൾപ്പെടുത്തി പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യണം.

**പി.എം.കെ.എസ്.വൈ (ഐ.ഡബ്ളിയു.എം.പി)**

പുരോഗതി വിലയിരുത്തി

- വാമനപുരം,ചിറയിൻകീഴ്,കിളിമാനൂർ,പോത്തൻകോട് ബ്ലോക്കുകൾ പി.എം.കെ.എസ്.വൈ /ഐ.ഡബ്ളിയു.എം.പി യുടെ എം.പി.ആർ/രജിസ്റ്ററുകൾ ഒത്തു നോക്കി എം.ഐ.എസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- ഡി.പി.ആർ പ്രകാരമുള്ള എൻ.ആർ.എം പ്രവൃത്തികൾ എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൺവെർജൻസ് മുഖേന ഏറ്റെടുക്കണം.
- പി.എം.കെ.എസ്.വൈ (വാട്ടർഷെഡ്) നിർവ്വഹണത്തിൽ ചിറയിൻകീഴ് ബ്ലോക്കിൽ നിശ്ചയിച്ച കലണ്ടർ പ്രകാരമുള്ള പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടില്ല.ഇക്കാര്യം സി.ആർ.ഡി യുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിട്ടുണ്ട്. മാർച്ച് 31 നകം എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമം നടത്തണം.
- ലഭ്യമായ തുക 100 ശതമാനവും ചെലവഴിച്ചിരിക്കണം.മാർച്ച് 31 നകം യു.സി നൽകണം.

**സാഗി**

പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്തു.

**Sansad Adarsh Gram Yojana (SAGY) report as on 14.03.2019**

Name of District: Thiruvananthapuram										
SAGY Phase-II & III										
Name of Gram Panchayaths	No. of Ward	Baseline Survey Details (No. of ward)	Data Entry (No. of ward)	VDP Status		Total No. of Projects				Total No of Project % completed
				Prepared	Uploaded	In VDP	Started	Not Started	Completed	
Anjuthengu	14	14	14	Yes	Yes	29	27	2	25	86%
Kallikkadu	13	13	13	Yes	Yes	60	54	6	26	43%
Aryanad	18	18	18	Yes	Yes	47	29	18	24	51%
Kottukal	19	19	19	Yes	Yes	11	3	8	3	27%
Venganoor *	20	20	19	Yes	Not Completed	58	58	0	15	25%
Amboori	13	13	8	Yes	Yes	12	7	5	2	16%
Kallara	17	17	17	Yes	Yes	45	31	14	1	2%
Kalliyoor	21	21	10	Yes	Not Completed	31	31	0	17	54%

- പൂർത്തിയായ വർക്കുകളുടെ പുരോഗതി അടിയന്തിരമായി എം.ഐ.എസിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം.
- അമ്പൂരി,വെങ്ങാനൂർ,കല്ലിയൂർ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഡാറ്റാ എൻട്രി അടിയന്തിരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ബി.ഡി.ഒ മാർ നേരിട്ട് ഇടപെടേണ്ടതാണ്.
- ബന്ധപ്പെട്ട ബി.ഡി.ഒ മാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ സാഗി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ഏകോപിപ്പിക്കണം.ചാർജ് ഓഫീസർമാരുമായി ആലോചിച്ച് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം.

**നബാർഡ്**

നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും മാർച്ച് 20 നകം പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ ലിസ്റ്റ് ബി.ഡി.ഒ മാർക്ക് അയച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബി.ഡി.ഒ മാർ ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാർ, എ.ഇ.ഇ.എ.ഇ എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണം.

**എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്-കട്ടനിർമ്മാണ യൂണിറ്റ്**

യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ മന്ദഗതിയിലാണെന്ന് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഊർജ്ജിതമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരോ പഞ്ചായത്തിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു യൂണിറ്റ് വീതമെങ്കിലും ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുംബശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേസൺ ട്രെയിനിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ട്രെയിനിംഗ് ലഭിച്ചവർക്ക് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. ഹാബിറ്റേറ്റ്, കോസ്റ്റുപോർഡ് തുടങ്ങിയ ഏജൻസികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പരിശീലനം ലഭിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റ് അവർക്ക് അയച്ചുകൊടുത്ത് ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തേണ്ടതാണ്.

**എം.കെ.എസ്.പി.**

എം.കെ.എസ്.പി. പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൈഡ്ലൈൻ ബ്ലോക്കുകളിൽ അയച്ചു തരുന്നതാണ്. അത് പ്രകാരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സ്റ്റേക്ക്ഹോൾഡർ മീറ്റിംഗ് ഉടൻ ചേരുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. സ്കീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐ.ഇ.സി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രാരംഭപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഒരു കർമ്മപരിപാടി അടിയന്തിരമായി തയ്യാറാക്കണം.

**ശുചിത്വമിഷൻ**

ശുചിത്വമിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീ.ഫെയ്സി അവലോകനം ചെയ്തു.

- പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി താലൂക്ക് ലെവൽ യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട്.
- Old is gold പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസർമാരുടെ ചുമതലകൾ യോഗത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു.

**മറ്റ് തീരുമാനങ്ങൾ**

- ബ്ലോക്കുകളിൽ ഫോൺ രജിസ്റ്റർ ബുക്കുകൾ, പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്ററുകൾ എന്നിവ യഥാവിധി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും, ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസർ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതുമാണ്.
- എല്ലാ പദ്ധതികളുടെയും പുരോഗതി റിപ്പോർട്ടുകൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തീയതികളിൽ തന്നെ കൃത്യമായും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഓഫീസ് മേലധികാരിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ഈ വിഷയത്തിൽ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

വൈകുന്നേരം 4 മണിയ്ക്ക് അവലോകനയോഗം സമാപിച്ചു.

പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ